

ご購入～配送までの流れ

建て方までの施工部分お引き受けいたします。

全てのセルフビルドは、思いのほか大変な作業です。
進和興産と当社提携企業が躯体工事までをお引き受けいたします。
現地調査・建築確認・基礎工事・躯体工事・屋根工事・板金工事・電気工事・設備工事まで、部分的にもお引き受けできますので、お気軽にご相談下さい。

ログキットのご注文

当社にて在庫の確認をいたします。お客様には、ご希望プランを「セルフビルド」「ハーフビルド」よりお選びいただけます。

セルフビルド(ご本人により施工)

送料見積もり

配送時の搬入経路の確認をし、送料をお見積もりいたします。

ハーフビルド(業者にて施工依頼)

打ち合わせ

どの部分をご依頼なさるかの打ち合わせをいたします。

送料・工事費見積もり

配送時の搬入経路、工事日の確認をし、送料・工事費をお見積もりいたします。

契約・ログキット発送

売買契約書に署名捺印をいただき、正式契約となります。
契約後、組み立て説明書、図面を発送いたします。目を通し必要な部材、道具をご用意下さい。
【在庫がある場合】搬送日を確認して、搬送業者予約までにキット代金+配送料の全額をお振込み(最短で5日～、通常10日～2週間)
【在庫が無い場合】ご予約金をお振込み・在庫確認後、配送業者予約までにキット代金の残金+配送費の全額をお振込み(最長で3ヶ月)

キット到着前の準備

材料置き場の確保(7m×5m以上)をしてください。また、ブルーシート(養生用)2～3枚をご用意下さい。

造成・基礎工事

キット到着

必ず現地立ち会いが必要です。なお配送日に、日曜・祝日を指定されますと、割増料金となりますのでご注意ください。

到着後の流れ

材チェック

材料の梱包を解き、ログ材・仕上げ材を確認し、建具のガラスが破損していないか、不良品はないか確認します。

土台設置

図面を参考に基礎に土台をセットし、アンカーボルトなどで固定します。

ログ積み上げ

1段目が積めたら、土台とログにドリルで穴を開け、アンカーボルト・コーチボルトでつなぎます。図面どおりにログを組み、電気穴を開けながらダボ・ビスを打ち込みます。2段目が積めたら根太をセットします。水平器・さげふりは、常に必要に応じて確認してください。ログ壁が出来たら、棟上をします。

屋根工事

野地板、破風板、鼻隠しを張り終わったら、防水シートを下から順にタッカーで留めながら張ります。板金金物を軒の部分に留めます(各自用意)。専用の釘を使い、アスファルトシングル材を屋根の低い部分から張ります。シングルを張り終わったら、最後に気になるところをコーキングします。

建具取り付け、デッキ張り、床板張り、設備工事、電気工事

塗装、仕上げ

■ご用意していただく道具■

かなづち(玄翁)、カケヤ(大型の木槌)、のこぎり、のみ、7m程度のメジャー、鉛筆、電動インパクトドライバー、電動ドリル、電動丸のこ、さしがね、バール、水平器、墨つぼ、カッターナイフ、タッカー、木工用ボンド、等

ご希望によって別途
ご用意していただく部材
各種塗料、刷毛、ルーフィングシート、
水切りカラクサ板金、コーキング、
各種ビス、等

基礎の仕様により必要な部材
基礎用ブロック、束石、枕木、
砂利、砂、等

注意

内容は、ハウスの大小により多少異なります。
弊社マニュアルは一例ですので、環境・建設地(雨・風・雷等)により異なります。十分なご検討後の施工をお勧めいたします。商品引渡し後の組み立て・施工・完成後の不慮の事故、及び管理は、全て個々の責任となります。

